

BÁO CÁO

Tình hình ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Nguồn vốn thị xã quản lý)

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc sử dụng số thường vượt dự toán thu năm 2021 và bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2862/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về giao Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 2863/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 2);

Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND tỉnh thị xã Tân Uyên về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên;

Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về sử dụng nguồn vốn thường vượt dự toán thu năm 2021, điều chỉnh vốn một số công trình trong Kế hoạch đầu tư công năm 2022 (Nguồn vốn thị xã quản lý);

Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 22/11/2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về bổ sung danh mục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025;

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023, cụ thể như sau:

I. Tình hình ước thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022:

Trong năm 2022, UBND thị xã Tân Uyên được giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công là 599.382 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn vốn tỉnh quản lý: 342.247 triệu đồng, bao gồm:
 - + Vốn ngân sách tỉnh tập trung: 39.537 triệu đồng
 - + Vốn Xổ số kiến thiết: 134.000 triệu đồng
 - + Vốn tỉnh hỗ trợ: 168.710 triệu đồng
- Nguồn vốn thị xã quản lý: 257.135 triệu đồng, bao gồm:
 - + Vốn phân cấp theo tiêu chí: 187.010 triệu đồng
 - + Vốn ngân sách thị xã bổ sung: 55.000 triệu đồng
 - + Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 5.000 triệu đồng
 - + Vốn thưởng vượt dự toán thu năm 2021: 10.125 triệu đồng

1. Khối lượng ước thực hiện, và giải ngân các nguồn vốn:

Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022, giá trị khối lượng thực hiện là 574.382/599.382 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch; giá trị giải ngân là 574.382/599.382 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch, cụ thể:

a. Nguồn vốn do tỉnh quản lý:

Giá trị khối lượng thực hiện là 317.247/342.247 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch; giá trị giải ngân là 317.247/342.247 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch, cụ thể:

Dvt: Triệu đồng

Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2022	Giá trị thực hiện	Giá trị nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện/ Kế hoạch	Giải ngân/ Kế hoạch
Vốn ngân sách tỉnh tập trung	39.537	39.537	39.537	39.537	100	100
Vốn Xổ số kiến thiết	134.000	109.000	109.000	109.000	81	81
Vốn tỉnh hỗ trợ cấp huyện	168.710	168.710	168.710	168.710	100	100
TỔNG CỘNG	342.247	317.247	317.247	317.247	93	93

(Chi tiết theo Biểu số 01 đính kèm)

b. Nguồn vốn do thị xã quản lý:

Giá trị khối lượng thực hiện là 257.135/257.135 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; giá trị giải ngân là 257.135/257.135 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, cụ thể:

Đvt: Triệu đồng

Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2022	Giá trị thực hiện	Giá trị nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)	
					Thực hiện/ Kế hoạch	Giải ngân/ Kế hoạch
Vốn phân cấp theo tiêu chí cho cấp huyện	187.010	187.010	187.010	187.010	100	100
Vốn ngân sách thị xã bổ sung	55.000	55.000	55.000	55.000	100	100
Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100
Vốn thường vượt dự toán thu năm 2021	10.125	10.125	10.125	10.125	100	100
TỔNG CỘNG	257.135	257.135	257.135	257.135	100	100

(Chi tiết theo Biểu số 2 và Phụ lục 01, 02, 03 đính kèm)

2. Đánh giá chung:

2.1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: 13 công trình. Trong đó:

a. Chuẩn bị đầu tư: 02 công trình

- Vốn Xổ số kiến thiết: 02 công trình:

+ Trung học cơ sở Hội Nghĩa: Chờ phê duyệt chủ trương.

+ Trường tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B: Trình lại chủ trương.

b. Thực hiện dự án: 11 công trình

UBND thị xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án các công trình, cụ thể:

- Các công trình thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: (01 công trình)

+ Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 402, phường Tân Phước Khánh:
Thẩm tra bản vẽ thi công – dự toán

- Các công trình đang tổ chức lựa chọn nhà thầu: (01 công trình)

+ Cải tạo nâng cấp, mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh: Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án.

- Các công trình đang triển khai thi công: (03 công trình)

+ Trường TH Tân Phước Khánh B: đang thi công khối lượng đạt 10%.

+ Trường THCS Vĩnh Tân: đang thi công khối lượng đạt 50%.

+ Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH 409 đến giáp đường ĐT 747A): đang thi công khối lượng đạt 80%, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2022.

- Các công trình đã hoàn thành và đang lập thủ tục kiểm toán, quyết toán (06 công trình): Xây dựng kè chống sạt lở cù lao Rùa (vị trí cù Rùa); Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Uyên quy mô 200 giường (định hướng 400 giường); Trường Mầm non Thạnh Phước; Trường Mẫu giáo Hoa Hồng; Trường trung học phổ thông Thái Hòa và Nâng cấp mặt đường ĐH 406 (đoạn từ ngã tư Xã Cũ đến cầu Khánh Vân), phường Khánh Bình.

2.2. Nguồn vốn thị xã quản lý: 226 công trình (thị xã: 87 công trình và UBND xã phường 139 công trình). Trong đó:

a. Chuẩn bị đầu tư: 81 công trình (thị xã 27 công trình, UBND xã-phường 54 công trình bổ sung mới).

Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư trên địa bàn thị xã, các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục triển khai các quy trình thực hiện chuẩn bị đầu tư. Đến nay, có 79/81 công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Các đơn vị, chủ đầu tư gấp rút triển khai các quy trình thực hiện chuẩn bị đầu tư và đảm bảo hoàn thành thủ tục kịp tiến độ.

b. Thực hiện dự án: 145 công trình

- **Các dự án khởi công mới:** 52 công trình (thị xã 18 công trình, UBND xã-phường 34 công trình).

Đối với các dự án khởi công mới: Chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình để chuẩn bị khởi công mới. Hiện tại đã khởi công 13 công trình, dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành thủ tục khởi công mới những công trình ở giai đoạn này.

- **Các dự án chuyển tiếp:** 80 công trình (thị xã 30 công trình, UBND xã-phường 50 công trình).

Để đảm bảo tiến độ thi công, chủ đầu tư đã chủ động phối hợp với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng theo hợp đồng đã ký kết và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng tiến độ.

- **Các dự án thanh toán khối lượng:** 13 công trình (thị xã 12 công trình, UBND xã-phường 1 công trình)

Đối với những dự án thanh toán khối lượng, sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, các đơn vị chủ đầu tư đang khẩn trương lập hồ sơ quyết toán gửi Phòng Tài chính kế hoạch thẩm tra quyết toán theo quy định.

2.3. Tiến độ giải ngân:

Ước đến ngày 31/12/2022, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đạt 96% kế hoạch (trong đó tiến độ giải ngân nguồn vốn thị xã quản lý đạt 100% kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn tỉnh quản lý đạt 93% kế hoạch).

Đến nay, có 11/13 dự án (vốn tỉnh trực tiếp quản lý) và 109/226 dự án (vốn thị xã quản lý) có giá trị giải ngân.

Các dự án còn lại chưa giải ngân chủ yếu là các dự án chuẩn bị đầu tư đang triển khai công tác lập và trình thẩm định dự án, một số dự án đền bù đang trình phê duyệt phương án bồi thường và những dự án đang trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) hoặc trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng giải ngân.

II. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023:

1. Định hướng đầu tư công trong năm 2023:

Kế hoạch đầu tư công năm 2023 góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thị xã, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Uyên đến năm 2025 và phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 đã được phê duyệt. Trong đó, ưu tiên bố trí vốn thực hiện mục tiêu chỉnh trang đô thị, nâng chất nông thôn mới, đầu tư hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và đầu tư cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo hướng đô thị hóa của thị xã, phấn đấu đưa thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trước năm 2025.

2. Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong năm 2023

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2023, UBND thị xã Tân Uyên dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn thị xã Tân Uyên như sau:

Nguồn vốn thị xã quản lý

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023: 209.678 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí: 209.678 triệu đồng

(Đính kèm Biểu số 03 và phụ lục 04, 05)

Đối với Nguồn vốn ngân sách tỉnh, Nguồn vốn Xổ số kiến thiết và Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh: Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công năm 2022 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, UBND thị xã dự kiến danh mục từng công trình, kiến nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, phân bổ.

Nguồn vốn tỉnh quản lý

Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023: 296.000 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn vốn tỉnh tập trung: 10.100 triệu đồng

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết: 80.900 triệu đồng
- Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ: 205.000 triệu đồng

(Đính kèm Biểu số 04)

III. Các giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra, UBND thị xã sẽ tập trung triển khai một số giải pháp cơ bản như sau:

- Tuân thủ và thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2021-2025; chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư và phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023.

- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng về ban hành chủ trương đầu tư, về thẩm định phê duyệt dự án, về nợ đọng xây dựng cơ bản. Yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư, nhanh chóng giải ngân nguồn vốn phân bổ khi có khối lượng công trình hoàn thành, đảm bảo tiến độ và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng thời gian quy định.

Trên đây là tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn vốn thị xã quản lý) của UBND thị xã Tân Uyên. /s/

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở KH&ĐT;
- TT Thị ủy;
- TT HĐND;
- ĐB. HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn;
- ĐB. HĐND thị xã;
- CT, các PCT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, D.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hồng Tươi

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Báo số 01
Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch, điều chỉnh năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022				Cực thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến ngày 31/10/2022	Ghi chú
			Khả năng thực hiện	Khả năng nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)		
TỔNG CỘNG			342.247	144.614	134.738	138.911	41	317.247	93	
A	VON NS TỈNH TẬP TRUNG	39.537	23.700	23.700	23.700	60	39.537	100		
I	THỰC HIỆN DỰ ÁN	39.537	23.700	23.700	23.700	60	39.537	100		
1	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu vực (1) cũ (Khu)	37.800	23.700	23.700	23.700	63	37.800	100	Hoàn thành	
2	Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Uyên quy mô 200 giường (định lương 400 giường)	1.737					1.737	100	Thanh quyết toán	
B	VON XỔ SỞ KIẾN THIẾT	134.800	105.888	99.888	99.888	74	109.000	81		
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	2.000			0					
1	Trương tân học Tân Minh Hiệp B	1.000							Trình là chủ trương	
4	Trang học cơ sở Hồ Nghé	1.000							Chờ phê duyệt chủ trương	
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN	132.800	105.888	99.888	99.888	75	109.000	83		
1	Cải tạo nâng cấp mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh	15.000	388	388	388	2	500	3	Điều chỉnh dự án	
6	Trường THPT Tân Phước Khánh B	35.000	20.000	20.000	20.000	67	30.000	100	Đang thu công khối lượng đạt 10%	
7	Trường THCS Vĩnh Tân	23.000	20.000	20.000	20.000	100	23.000	100	Đang thu công khối lượng đạt 50%	
8	Trường mầm non Thanh Phước	20.000	18.000	18.000	18.000	90	18.000	90	Lập thủ tục quyết toán	
9	Trường Mẫu giáo Hòa Hưng	10.000	9.000	9.000	9.000	90	9.000	90	n	
10	Trường trung học phổ thông Thuận Hòa	35.000	28.500	28.500	28.500		28.500	93	Tổ chức nghiệm thu	
C	VON TỈNH HỖ TRỢ CẤP HUYỆN	168.710	15.824	12.142	16.323	10	168.710	100		
I	THỰC HIỆN DỰ ÁN	168.710	15.824	12.142	16.323	10	168.710	100		
11	Nâng cấp mặt đường DH 406 (đoạn từ ngã tư Xi Cũ đến cầu: Khánh Vân), phường Khánh Bình	2.000	1.915	1.915	1.915	96	2.000	100	Đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành	
12	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường DH 402, phường Tân Phước Khánh	151.710	1.000	1.000	1.000	1	151.710	100	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán	
13	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường DH 423 (đoạn từ ngã tư đường DH 409 đến giáp đường ĐT 747A)	15.000	12.111	9.227	13.408	89	15.000	100	Dự kiến cuối năm hoàn thành	

* Ghi chú: CBĐT Chuẩn bị đầu tư, BVTC Ban vì thi công

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
(Nguồn vốn thị xã quản lý)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Thị trấn chủ đầu tư	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022				Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
					Khởi công thực hiện	Khởi công nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)		
	TỔNG CỘNG:		257.135	257.135	168.667	163.580	164.144	64	257.135	100		
	Vốn phân cấp theo điều chỉ cho cấp huyện		187.010	187.010	128.326	127.049	126.268	64	187.010	100		
	Vốn ngân sách thị xã bổ sung		65.125	65.125	40.342	36.531	37.876	68	65.125	100		
	Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách nhà		5.000	5.000	-	-	-	-	5.000	100		
A	VON PHÂN CẤP THEO TIẾT CHỐI CHO CẤP HUYỆN		187.010	187.010	128.326	127.049	126.268	64	187.010	100		
I	Chưa thi đầu tư		390	100	0	0	0	-	100	100		
1	Xây cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 409 (đoạn từ cầu Vĩnh Lợi đến ĐH 410)	BQLDA	10	0				-	0	100		Tư vấn đang lập dự án
2	Xây cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước, tuyến đường Lysen Hùng 24 đoạn từ cầu Ông Bình đến giáp đường Lysen Hùng 27, phường Lysen Hùng	nt	50	50				-	50	100		Lựa chọn tư vấn thiết kế BVT-C-DT
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng LHTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421) phường Lysen Hùng	nt	50	50				-	50	100		nt
4	Xây dựng nhà quản lý sát tại xã hội - lập kết xe vi phạm của Công an thị xã	nt	10	0				-	0	100		Đã phê duyệt chủ trương
5	Buồng dân vào tương THCS Tân Hiệp	nt	10	0				-	0	100		nt
6	Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thạnh Phước	nt	10	0				-	0	100		nt
7	Tư vấn ban việc của UBND phường Phú Chánh	nt	10	0				-	0	100		nt
8	1 áp đất công thoát nước (đoạn từ đất ông Nguyễn Văn Dền qua hẻm khu vực nhà dân) khu phố Phú Hưng, phường Phú Chánh	Phong QLDT	10	0				-	0	100		nt
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Dự Khánh, phường Thạnh Phước	Thành Phước	10	0				-	0	100		Trình chủ trương UBND tỉnh
10	Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư phường Thái Hòa	Thái Hòa	10	0				-	0	100		Đang trình Tỉnh xin chủ trương sử dụng đất
11	Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 25, phường Phú Chánh	Phú Chánh	50	0				-	0	100		Đang lập BCKTKT
12	Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường giao thông nội đồng khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh	nt	50	0				-	0	100		Đã phê duyệt BCKTKT
13	Bàn tư xây dựng tuyến đường N3 (từ khu dân cư Bicornis Uyên Hưng đến đường Phan Bội Châu)	BQLDA	10	0				-	0	100		Đã phê duyệt chủ trương
14	Phần tư lệ thông hệ tầng, thuy len, tuyền, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Hội	nt	10	0				-	0	100		nt
15	Xây dựng đường dọc hai bên Suối Chơ phường Tân Phước Khánh	nt	10	0				-	0	100		nt
16	Xây dựng biển tượng ca chào hoa rừng thị xã Tân Uyên	nt	10	0				-	0	100		nt

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022						Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú	
					Khởi lượng thực hiện	Khởi lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)					
17	Kế hoạch tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá Chiến thắng Tháp cam (Ấn Ba Kiên)	Phòng VHHTT	10	0								0	100	nt	nt
18	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Vĩnh Đại 1,1 phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên	Phòng QLDDT	10	0								0	100	nt	nt
19	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt các đường: THCS Nguyễn Quốc Thọ, THCS 1 & Thị Trưng, THCS Tân Phước Khánh, THCS Phú Chánh	Phòng GDDĐT	10	0								0	100	nt	nt
20	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt các đường: TH Tân Phước Khánh A, TH Uyên Hưng, TH Thái Hòa A	nt	10	0								0	100	nt	nt
21	Khang cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khu phố Bình 72 khu phố Khánh Lộc và đường Khánh Bình 84 khu phố Khánh Vân phường Khánh Bình	Khánh Bình	10	0								0	100	nt	nt
22	Xây dựng HTTN và BTNN đường Tân Hiệp 08, khu phố Ông Hoàng phường Tân Hiệp	Tân Hiệp	10	0								0	100	nt	nt
23	Thực hiện dự án Dự án Khởi công mới		92.350	95.520	71.310	70.034	69.253	71	95.520	100					
			10.630	11.620	1.516	1.516	6.756	59	11.620	100					
24	Khang cấp, mở rộng tuyến đường B11 401, phường Thái Hòa.	HQLĐA	535	535	221	221	526	53	535	100			Hoàn thiện hồ sơ thiết kế gửi thẩm tra		
25	Xây dựng BTNN và xây mạng thoát nước đường Tân Hiệp 04 (đoạn từ Km14 200 đến đường Nguyễn Kalyen), phường Tân Hiệp	nt	100	100								100	100	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện dự	
26	Mở rộng, nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 05 (đoạn từ đường Trinh Hoài Đức đến đường Khánh Bình 02)	nt	3.000	3.000	333	333	333	11	3.000	100			Thẩm định KQLCNT		
27	Nâng cấp BTNN và hệ thống thoát nước tuyến đường BX 02, Khu phố Tân Hòa, phường Tân Vinh Hiệp	nt	100	100								100	100	Chờ phê duyệt KQLCNT	
28	Khang cấp, mở rộng tuyến đường tư dân cầu Thành Lợi đến cầu Khánh Sơn	nt	10	0								0	100	Trình phê duyệt dự án	
29	Xây dựng hệ thống thoát nước và bê tông nhựa móng tuyến đường BX 03, DX 01 Khu phố Tân Hòa, phường Tân Vinh Hiệp	nt	100	100								100	100	Chờ phê duyệt KQLCNT	
30	Nhà làm việc công an xã Bạch Đằng	nt	3.000	3.000	511	511	2.953	98	3.000	100			Đang thi công		
31	Nâng cấp, lưu sơ dân quản đường trục khu Công nghiệp Nam Tân 1 xã	nt	3.000	4.000	445	445	2.938	98	4.000	100			nt		
32	Xây dựng đường GHDĐT Gô Đé (đoạn từ nhà ông Tra Anh Đăng đến trên diện Thủ Lâm), Khu phố Dư Khánh, phường Thành Phước	Thành Phước	485	485	6	6	6	1	485	100			100	Mới khởi công	
33	Xây dựng hạ tầng vỉa hè Bàu Chà huyện xã phường Uyên Hưng	Uyên Hưng	300	300								300	100	Lựa chọn nhà thầu	
34	Đẩy nhanh tiến độ		64.162	65.142	56.849	55.577	49.556	69	65.142	100			100		
35	Trang bị Van hoa Thể thao xã Thuận Hòa	HQLĐA	3.100	4.080	3.100	2.872	2.872	93	4.080	100			100	Đang thi công	

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022	Dự kiến đầu tư cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022						Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
					Khối lượng thực hiện	Khối lượng nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)				
54	Xây dựng Công viên Khu phố Dư Khanh, phường Thanh Phước.	Thanh Phước.	2.015	2.015	29	29	29	1	2.015	100	100	Đang thi công đi đôn mố		
55	Nâng cấp BTNN tuyến (GTĐ) Thanh Phước 4 (đoạn từ đất ông Nguyễn Huy Anh Trường đến Công ty Cổ Phần tư xây dựng 3-2)	nt	3.710	3.710	3.000	8.000	3.000	100	3.710	100	100	Hoàn thành		
56	Nâng cấp BTNN và xây dựng công thoát nước tuyến đường TP.K 38 từ giáp đường ĐH 402 đến giáp đường TP.K 09)	Tân Phước Khanh	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	33	3.000	100	100	Cuối năm hoàn thành		
57	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khu phố Bình 15, Khu phố 16, Khu phố Lương Bình, phường Khánh Bình	Khánh Bình	4.000	4.000	4.000	5.021	4.000	100	4.000	100	100	Đang thi công		
58	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Yuhli Lan 21 từ DT 742 đến cấp (Cổ, Khu phố 4, phường Vinh Tân	Vinh Tân	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	2.000	100	100	Hoàn thành		
59	Hợp âm thành toán khối lượng		17.558	18.758	12.945	12.941	12.941	88	18.758	100	100			
60	Nâng cấp BTNN tuyến đường bờ sông (đoạn từ Trụ sở đoàn thể Ủy ban Hương đến Quan Giột), phường Uyên Hưng	BQLDA	3.870	3.870	3.870	3.868	3.868	100	3.870	100	100	Đã quyết toán		
61	Nâng cấp BTNN tuyến đường ĐX 10, xã Tân Vinh Hiệp	nt	755	755	755	753	753	100	755	100	100	nt		
62	Xây dựng Hào trường Trưng tâm Bội đường chính trị	nt	0	0	0	0	0	-	0	100	100			
63	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 425	nt	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	100	4.600	100	100	Thanh, quyết toán		
64	Xây dựng Trụ sở Khối Đoàn thể xã Tân Vinh Hiệp	nt	6.083	7.283	3.305	3.305	3.305	100	7.283	100	100	Đang thi công	Từ danh mục vốn ngân sách thị xã bổ sung (B)	
	<i>Thanh, quyết toán các công trình được SBB triển khai</i>		2.250	2.250	415	415	415	18	2.250	100	100		Kem phụ lục 03	
III	Công trình do UBND xã - phường làm (từ đầu tư		63.050	66.104	50.564	50.564	50.564	78	66.104	100	100		Kem phụ lục 01	
IV	Công trình bổ sung một do UBND xã - phường làm (từ đầu tư		31.230	25.286	6.451	6.451	6.451	19	25.286	100	100		Kem phụ lục 02	
B	VON NGÃNSÁCH THỊ XÃ BỐ SUNG:		65.125	65.125	40.342	36.531	37.876	68	65.125	100	100			
I	Chuẩn bị đầu tư		130	-	-	-	-	-	-	100	100			
I	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tô Vinh Diên (đoạn từ Cầu Xéo đến giáp đường DT 747B)	BQLDA	90	0	0	0	0	-	0	100	100	Lập dự án		
2	Cửa phòng mặt bằng thi công hệ tiêu công ngang Km 7.67 trên đường DT 747B (điểm đầu giáp DT 747B đến giáp nương Đâu (tỉnh)	Phong QLĐT	10	0	0	0	0	-	0	100	100	Đã phê duyệt chủ trương		
3	Xây dựng diện 06 phòng học Trường MIN Hòa Nghĩa	Phong QLĐT	10	0	0	0	0	-	0	100	100	Phê duyệt BCKTKT		
4	Xây dựng diện 08 phòng học THCS Nguyễn Quốc Phú	nt	10	0	0	0	0	-	0	100	100	nt		
5	Xây dựng diện 12 phòng học trường THCS Phú Thành	nt	10	0	0	0	0	-	0	100	100	Đã phê duyệt chủ trương		
6	Thực hiện dự án		64.995	65.125	40.342	36.531	37.876	69	65.125	100	100			
7	Xây dựng diện 9 phòng học Trường TH Vinh Tân	Phong QLĐT	440	440	440	440	440	100	440	100	100	Trình KHCNT		
8	Xây dựng diện 9 phòng học Trường THCS Hòa Hòa	nt	500	500	500	500	500	100	500	100	100	nt		

STT	Đanh mục	Đại diện chủ đầu tư	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022							Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022	Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
					Khả năng thực hiện	Khả năng nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)				
34	Đe công nhân đường GTĐT đời 16 (doan từ nhà 04 Võ Thị Sư đến nhà ông Trương Văn Mạo), Khu phố Cây Chanh	nt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	100	4.000	100	100	Hoàn thành	
35	Sửa chữa, gia cố sạt từ tuyến đường bờ sông, ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng	nt	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	83	4.550	100	100	Hoàn thành	
36	Sung cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 34 từ ĐH 409 nhà ông Tân Văn Quyền, khu phố 6 đến giáp đường GTĐT xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên	nt	3.000	3.000	3.000	2.236	2.236	2.236	50	3.000	100	100	Hoàn thành	
37	Sung cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 38 từ ĐH 409 nhà ông Võ Ngọc An, khu phố 3 đến đường GTĐT, khu phố 2, phường Vĩnh Tân	nt	1.000	1.000	1.000					1.000	100	100	Đang thi công	
38	Sung cấp BTNN đường liên ấp Điều Hòa - Tân Trạch (doan từ nhà ông Phạm Văn Thành đến nhà ông Võ Văn Dành), xã Bạch Đằng	nt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	68	4.500	100	100	Hoàn thành	
39	Xây dựng hệ thống thoát nước đường GTĐT đời 16 (doan từ nhà Võ Thị Sư đến nhà ông Nguyễn Văn Mạo), Khu phố Cây Chanh, phường Thành Phước	nt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	100	4.500	100	100	Hoàn thành	
40	Xây dựng bán xe khách Tân Uyên (đu an đầu tư)	Phong QLTĐT	3.000	3.000	3.000	1.118	1.118	1.118	37	3.000	100	100	Hoàn thành	
41	Nhà tang lễ thị xã Tân Uyên	nt	2.000	2.000	2.000	2.000	275	275	14	2.000	100	100	nt	
42	Xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐH 410 (doan từ giáp công ty TNHH Minh Thái Dương đến giáp Văn phòng khu phố 2), phường Vĩnh Tân	nt	3.670	3.670	3.670	3.670	3.476	3.476	95	3.670	100	100	nt	
43	1 ấp quy hoạch phân khu 04 phường Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Hội Nghĩa	nt	124	124	124					124	100	100	Lựa chọn nhà thầu	
44	Liên chỉnh quy hoạch phân khu 06 phường Uyên Hưng, Khu phố Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạch Phước, Tân Hiệp	nt	166	166	166					166	100	100	nt	
45	Xây dựng thêm 8 phòng học Trường Tiểu học Hội Nghĩa	Phòng GTĐT	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000	80	3.000	100	100	Hoàn thành	
46	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Uyên Hưng	nt	2.300	2.300	2.300	2.500	2.000	2.000	80	2.300	100	100	Lựa chọn nhà thầu thiết bị	
47	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Thạch Phước	nt	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000	80	3.000	100	100	Hoàn thành	
48	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Thái Hòa A	nt	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000	80	3.000	100	100	Hoàn thành	
49	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Tân Vinh Hiệp A	nt	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	80	2.000	100	100	Hoàn thành	
50	Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt Trường Tiểu học Phú Khánh, Tiểu học Tân Vinh Hiệp A, Tiểu học Tân Hiệp	nt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	67	2.000	100	100	Hoàn thành	
51	Xây dựng Hoa viên khu phố An Thành, phường Thái Hòa	Thái Hòa	177	177	177					177	100	100	Đang điều chỉnh dự toán	
52	Xây dựng Hoa viên khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh	Tân Phước Khánh	50	50	50					50	100	100	Thủ tục thu hồi đất và đi đôn mố	
53	Xây dựng mới văn phòng, công viên khu phố 1, phường Uyên Hưng	Uyên Hưng	300	300	300					300	100	100	Lựa chọn nhà thầu	

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022						Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022			Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú	
					Khả năng thực hiện	Khả năng nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)						
8	Xây dựng thêm 6 phòng học Trường MN Hoa Hương Dương	m	330	330												
9	Đẩy tu sửa chữa đường Tô Hữu (từ ngã ba Tân Đức đến giáp đường DT 747 A) thị xã Tân Uyên	Phòng QLĐT	250	250												Lập BCKTKT
10	Tường rào học Trường Khuất 14 (đền bù)	BQLDA	5.767	5.767	718		1.000	19	5.767	100						Chi đền bù
11	Trường KEN Bacul Hàng	m	5.000	5.000												KQLCNT
12	Xây dựng mới trạm y tế xã Bạch Hàng	m	3.625	3.625	2.982		2.984	82	3.625	100						Thanh, quyết toán
13	Nâng cấp hệ thống nhà đường (TNT) từ DT 742 (nhà ông 1 loan) đến giáp đường DT 409, ấp 3, xã Vĩnh Tân	m	8.290	8.290	8.290		8.290	100	8.290	100						Hoàn thành
14	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Phú Thành	m	1.715	1.715	1.950		1.670	86	1.715	100						Đã phê duyệt quyết toán
15	Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao - Thư viện thị xã Tân Uyên	m	1.050	1.050	1.050		1.050	100	1.050	100						Đã quyết toán
16	Xây dựng sửa làm việc, nhà ở đối tượng xã 113 (bàn chuyên trách công an thị xã Tân Uyên)	m	2.059	2.189	696		431	29	2.189	100						Thanh, quyết toán
17	Xây dựng Trụ sở Khách Đoàn thị xã Thành Hội	m	1.000	1.000	946		771	77	1.000	100						m
18	Xây dựng Trụ sở Khách Đoàn thị phường Thuận Phước	m	2.350	2.350	2.350		2.349	100	2.350	100						m
19	Xây dựng Trụ sở Khách Đoàn thị xã Tân Việt Hiệp	m	6.900	5.700	6.900		6.759	100	5.700	100						Đang thi công
20	Sửa chữa ưu số, xây hạ tầng rào và cầu rào khuôn viên của Công an thị xã	Công an thị xã	3.300	4.500	1.000		1.000	100	4.500	100						Đang hoàn thiện
21	Xây dựng các hàng rào, nhà xe ô tô, nhà kho vật chất, sân trong đất mìn, có nhân lực, cải tạo sửa chữa các hàng rào, phòng tuyến hàng, đường nội bộ, sân chào cờ, sân sửa hàng rào xung quanh thuộc BCKHS thị xã Tân Uyên	BCKHS	1.000	1.000	1.000		1.000	100	1.000	100						m
22	Xây dựng Trường tư biến tương công xã đường Tân Lực 2B, phường Tân Hiệp	Phòng QLĐT	3.490	3.540	2.890		2.651	92	3.540	100						Hoàn thành
23	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dự kiến xây dựng trụ sở các ngành trên địa bàn thị xã	m	50	0					0	100						Phê duyệt BCKTKT
24	Xây dựng công trình chống sạt lở di tích lịch sử - văn hóa Đình Hư Khuất, phường Thuận Phước	BQLDA	620	620	620		439	99	620	100						Đã quyết toán
25	Nâng cấp BTNN tuyến đường DT31, Tân Phước Khuất 09	m	3.072	3.072	3.080		3.045	100	3.072	100						m
35a	Sửa chữa, gia cố sạt lở tuyến đường bờ sông, ấp Tân Trạch, xã Bạch Hàng	m	900	900					900	100						Hoàn thành
																Từ danh mục vốn phân cấp theo tiêu chí (A) (BS vốn thường)

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2022	Dự kiến đầu tư cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022						Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
					Khả năng thực hiện	Khả năng nghiệm thu	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %	Giá trị giải ngân	Tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch (%)				
66a	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 34 từ ĐH 409 nhà ông Trần Văn Quang khu phố 6 đến giáp đường GTNT xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên	nt	1.500	1.500						1.500	100	nt	nt	
67a	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 38 từ BH 409 nhà ông Võ Ngọc Ân khu phố 3 đến đường GTĐT khu phố 2, phường Vĩnh Tân	nt	622	622	1.800	27	27	2	622	100	Đang thi công khối lượng đạt 50%	Tư danh mục vốn phân cấp theo tiêu chí (A)		
68a	Nâng cấp BTNN, đường liên ấp Khu Hoa - Tân Trạch (đoạn từ nhà ông Phan Văn Thach đến nhà ông Võ Văn Đanh), xã Bạch Đằng	nt	2.100	2.100					2.100	100	Hoàn thành	Tư danh mục vốn phân cấp theo tiêu chí (A) (BS vốn thường)		
69a	Xây dựng hệ thống nước rửa sinh hoạt Trường Tiểu học Phú Thịnh Tiểu học Tân Vinh Hiệp A, Tiểu học Tân Hiệp	Phòng GDĐT	1.000	1.000					1.000	100	nt	nt		
70a	Áp dụng Hệ thống Trung tâm bầu dưỡng chính trị	BQLDA	4.065	4.065	4.070	4.065	4.065	100	4.065	100	Đã quyết toán	Tư danh mục vốn phân cấp theo tiêu chí (A)		
71(III)	Nâng cấp BTNN và xây dựng thoát nước đường Tân Hiệp 39, khu phố Tân Lạc phường Tân Hiệp		1.000	1.000					1.000	100	Hoàn thành	Tân Hiệp chủ đầu tư, BS vốn thường		
72(III)	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước, nguồn nước từ ĐX 31 (qua ba nhà ông Nguyễn Văn Văn Khu phố Tân Hòa đến nhà ông Lê Văn Quýe, Khu phố Tân An), phường Tân Vinh Hiệp		1.000	1.000					1.000	100	nt	Tân Vinh Hiệp chủ đầu tư, BS vốn thường		
73(IV)	Xây dựng hệ thống đường thoát nước và nâng cấp BTNN huyện đường Phú Thành 12 nhà dân, phường Phú Thành		1.000	1.000					1.000	100	Đang thi công	Phú Thành chủ đầu tư, BS vốn thường		
74(V)	Nâng cấp BTNN đường từ ông Trương Khu phố 3 đến giáp đường GTNT xã phố 3, phường Vĩnh Tân		1.000	1.000					1.000	100	nt	Vĩnh Tân chủ đầu tư, BS vốn thường		
75(VI)	VON HO SING CO MIC TIEU TU NGAN SAC TI TINH		5.000	5.000	0	0	0	-	5.000	100				
	Xây dựng mới các van phòng áp suất Hưng Tân Long xã Bạch Đằng		2.500	500					500	100	Điều chỉnh giá gói thầu	Bạch Đằng chủ đầu tư		
	Xây dựng mới các van phòng áp suất Hòa Tân Trạch xã Bạch Đằng		2.500	500					500	100	nt	nt		
	Loại Trống VIN Bạch Đằng	ROLIDA	0	4000					4000	100	KO/CNT	Tư danh mục vốn ngân sách thì xã bổ sung (B)		

Chức vụ: (BT) Chức vụ đầu tư (TĐ) Chủ trương đầu tư (KQ)DA Báo quản lý đầu tư (Q)DT Quản lý đô thị (GDĐT) Cháu đức đạo đạo tạo (PC)TOS Báo chỉ huy Quản lý

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH UBND XÃ PHƯỜNG
(CĐT: UBND XÃ PHƯỜNG)

Phụ lục 01

Dvt: triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
	TỔNG CỘNG	63.050	66.104	66.104	100		
1	Phường Uyên Hưng	7.500	9.134	9.134	100		
1	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 36 (từ đường DT 747 đến công ty nhóm Tân Mai), phường Uyên Hưng	1.000	2.634	2.634	100	Hoàn thành	CTCT
2	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 37 (đoạn từ HTX Ba Nhất đến đất ông Luyến), phường Uyên Hưng	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 90%	nt
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 53 (đoạn từ DT 746 đến to gach Phú Bình), phường Uyên Hưng	1.000	1.000	1.000	100	Hoàn thành	nt
4	Nâng cấp BTNN tuyến đường Uyên Hưng 18 (đoạn từ nghĩa trang đến nhà ông Năm Kenh), phường Uyên Hưng	1.800	1.800	1.800	100	Đang thi công khối lượng đạt 90%	nt
5	Nâng cấp BTNN tuyến đường Uyên Hưng 19 (đoạn từ đường DH 422 đến đất ông Lai), phường Uyên Hưng	1.700	1.700	1.700	100	nt	nt
6	Xây dựng mới BTNN, hệ thống thoát nước tuyến đường từ đường DT 747a đến đường Nguyễn Hữu Canh, khu phố 7, phường Uyên Hưng	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 65%	nt
11	Phường Thái Hòa	7.000	7.000	7.000	100		
7	Nâng cấp BTNN và xây dựng HITTN tuyến đường từ công nhà ông Sáu Mập đến ông cấp nước DJ An (Cổng Kênh), khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa.	1.000	1.000	1.000	100	Hoàn thành	CTCT
8	Nâng cấp BTNN và xây dựng HITTN tuyến đường từ DH 401 (Nhà trọ ông Thanh sưa xé) đến nghĩa địa nhà ông Hùng khu phố An Thành, phường Thái Hòa.	2.545	2.545	2.545	100	nt	nt
9	Nâng cấp BTNN và xây dựng HITTN tuyến đường từ DT 747 (Nhà ông Còi) đến khu vực bãi cát Ông Dũng, khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa.	695	695	695	100	nt	nt

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
10	Xây dựng hệ thống mương thoát nước từ khu dân cư (đất bà Chi) đến đường Thái Hòa 58 (đất ông Liêm), khu phố Vĩnh Phước, phường Thái Hòa.	808	808	808	100	Đang thi công khối lượng đạt 95%	nt
11	Xây dựng hệ thống mương thoát nước từ khu tái định cư Thái Hòa đến "Rạch" giáp đất ông Trương, khu phố An Thành, phường Thái Hòa.	952	952	952	100	Hoàn thành	nt
12	Nâng cấp bê tông nhựa nông tuyến đường từ phòng khám đa khoa khu vực Thái Hòa đến nhà ông Tư Lệ, khu phố An Thành, phường Thái Hòa	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
III Phường Tân Phước Khánh				7.000	7.000	100	
13	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 06 (từ giáp đường Võ Thị Sáu đến giáp đường Lý Tự Trọng), phường Tân Phước Khánh	1.000	1.000	1.000	100	Hoàn thành	CTCT
14	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 07 (từ ngã 3 nhà ông Bân đến khu Tái định cư (ò Sò), phường Tân Phước Khánh	2.000	2.000	2.000	100	nt	nt
15	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 36 (từ giáp Đ11 402 đến giáp ranh Thới Hoa), phường Tân Phước Khánh	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 60%	nt
16	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 24 (từ nhà ông Đỗ Văn Lợi đến nhà ông Trần Văn Lợi), phường Tân Phước Khánh	2.000	2.000	2.000	100	Hoàn thành	nt
17	Nay dựng hệ thống thoát nước đoạn đường TPK 10 và TPK 13, phường Tân Phước Khánh.	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
IV Phường Thạch Phước				1.000	1.000	100	
18	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường GTĐT đôi 16 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Mai đến nhà ông Trương Tuấn Kiệt), khu phố Cây Chàm, phường Thạch Phước	1.000	1.000	1.000	100	Đã nghiệm thu hoàn thành	CTCT
V Phường Khánh Bình				6.500	9.120	100	
19	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 06 (đoạn từ Công ty Vàng Lộc Phát đến đất ông Trương Văn Thành)	1.000	2.709	2.709	100	Thanh, quyết toán	CTCT
20	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 71, phường Khánh Bình	2.000	2.509	2.509	100	nt	nt

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
21	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 07, phường Khánh Bình	2.000	2.556	2.556	100	nt	nt
22	Xây dựng vỉa hè khu phố Bình Chánh, nhà ở dân quân khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình	632	632	632	100	nt	nt
23	Xây dựng vỉa hè khu phố Bình Khánh, nhà ở dân quân khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình	868	714	714	100	nt	nt
V1	Phường Tân Hiệp	7.800	7.800	7.800	100		
24	Xây dựng mương thoát nước và BINN tuyến đường Từ công ty Đức Thành đến Khu liên hợp (đường Tân Hiệp 50)	800	800	800	100	Hoàn thành	TTKL
25	Nâng cấp BINN và xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 16 đoạn từ đường Vĩnh Lợi đến đường Nguyễn Khuyến, khu phố Bà Trì, phường Tân Hiệp	2.000	2.000	2.000	100	nt	CTCT
26	Nâng cấp BINN và xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 10 đoạn từ Tân Hiệp 13 đến nhà bà Cảnh, khu phố Bà Trì, phường Tân Hiệp	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 80%	nt
27	Nâng cấp BINN và xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 11 đoạn từ Tân Hiệp 10 đến đường Tân Hiệp 12, khu phố Bà Trì, phường Tân Hiệp	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
28	Nâng cấp BINN và xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 39, khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp	2.000	2.000	2.000	100	Hoàn thành	CTCT
29	Nâng cấp BINN và xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 53 đoạn từ đường D1 746 đến đường Tân Hiệp 51, khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp.	1.000	1.000	1.000	100	Hoàn thành	CTCT
VII	Phường Phú Chánh	8.300	7.100	7.100	100		
30	Nâng cấp BINN tuyến đường Phú Chánh 21, phường Phú Chánh.	1.800	1.800	1.800	100	Hoàn thành	CTCT
31	Nâng cấp BTXM tuyến đường Phú Chánh 28 nối dài đến giáp Suối Cái, khu phố Phú Hưng, phường Phú Chánh	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
32	Nâng cấp BINN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Phú Chánh 29, khu phố Phú Hưng, phường Phú Chánh.	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
33	Nâng cấp BINN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Phú Chánh 08, phường Phú Chánh.	2.200	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 93%	nt

Số	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
34	Xây dựng mương thoát nước và BTNN tuyến đường GTND khu phố Phú Bưng (đoạn từ nhà ông Dương Văn Thế đến Suối Cai), phường Phú Chánh..	1.000	1.000	1.000	100	Hoàn thành	nt
35	Lắp đặt công thoát nước các tuyến đường Phú Chánh 02, Phú Chánh 03, Phú Chánh 06, phường Phú Chánh	1.300	1.300	1.300	100	nt	nt
VIII Phường Tân Vinh Hiệp		5.000	5.000	5.000	100		
36	Nâng cấp BTNN tuyến đường DX 06 (đoạn từ ngã ba ông Ba Sai đến miếu bà Cây Cò), phường Tân Vinh Hiệp	406	406	406	100	Hoàn thành	CTCT
37	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường từ Lò Vương Tháo đến ngã ba nhà ông Nghĩa, phường Tân Vinh Hiệp	2.594	2.594	2.594	100	nt	nt
38	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường từ DX 01 (ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Vạn khu phố Tân Hòa đến nhà ông Lê Văn Quê, khu phố Tân An), phường Tân Vinh Hiệp	2.000	2.000	2.000	100	nt	CTCT
IX Phường Vinh Tân		3.950	3.950	3.950	100		
39	Nâng cấp BTNN đường Vinh Tân 01 từ Đ1 742 đến Đình Thành, khu phố 5, phường Vinh Tân.	1.080	1.080	1.080	100	Hoàn thành	CTCT
40	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường từ ngã ba Trường Hải đến nhà ông Thanh, khu phố 5, phường Vinh Tân.	1.070	1.070	1.070	100	nt	nt
41	Nâng cấp BTNN đường Vinh Tân 27 từ Đ1 410 đến giáp đất bà Gấp, phường Vinh Tân.	800	800	800	100	nt	nt
42	Nâng cấp BTNN đường Vinh Tân 13 đoạn từ nhà ông út Ôi khu phố 5 đến giáp đường Vinh Tân 17 bà Duyên, khu phố 4, phường Vinh Tân	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
X Phường Hội Nghĩa		3.500	3.500	3.500	100		
43	Nâng cấp hệ thống nhựa nông tuyến đường HN 3/1, HN 11/1, HN 14/1 và xây dựng mương thoát nước khu phố 1, phường Hội Nghĩa.	2.000	2.000	2.000	100	Hoàn thành	CTCT
44	Nâng cấp hệ thống nhựa nông tuyến đường HN 4/1, HN 13/1, HN 15/1, phường Hội Nghĩa	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
45	Nâng cấp hệ thống nhựa nông tuyến đường HN 9/2, HN 12/2, HN 13/2, phường Hội Nghĩa	500	500	500	100	nt	nt
XI Xã Thạnh Hội		3.500	3.500	3.500	100		

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
46	Xây dựng nhà bia liệt sĩ xã Thanh Hội	100	0	0	100	Kiểm đếm di dời mộ	CTCT
47	Xây dựng mới tuyến đường Thạnh Hội 22 (đường bia rừng ấp Như Thạnh), xã Thạnh Hội	600	700	700	100	Đang thi công khối lượng đạt 60%	nt
48	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Thạnh Hội 04 (thai bên) đoạn giáp Khu tái định cư đến giáp bên đò Thạnh Hiệp xã Thạnh Hội	2.800	2.800	2.800	100	Hoàn thành	nt
XII Xã Bạch Đằng		2.000	2.000	2.000	100		
49	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ đường trục chính đến nhà ông Trần Văn Khế, ấp Tân Long, xã Bạch Đằng	500	500	500	100	Hoàn thành	CTCT
50	Xây dựng bờ kè và hành lang khu vực Bán phá Bạch Đằng - Bình Lợi (Đông Nai)	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 90%	nt
51	Nâng cấp BTNN tuyến đường từ đường trục chính đến nhà ông Nguyễn Văn Châu, ấp Tân Long, xã Bạch Đằng	500	500	500	100	Hoàn thành	nt

* Ghi chú: CTCT: Công trình chuyên tiếp; TTKL: Thanh toán khối lượng.

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC BỔ SUNG MỚI CÁC CÔNG TRÌNH UBND XÃ PHƯỜNG
(Chỉ đầu tư: UBND xã - phường)

Đơn: triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
	TỔNG CỘNG:	31.230	25.286	25.286	100		
I	Phường Uyên Hưng	4.530	2.866	2.866	100		
1	Xây dựng mới văn phòng khu phố 7, phường Uyên Hưng	1.000	199	199	100	Lập tờ trình KHL/CNT	KCM
2	Xây dựng mới bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phường Uyên Hưng	1.000	427	427	100	nt	nt
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 26 (từ đường D11 411 đến đầu ống Tuân và từ Uyên Hưng 26 đến giáp đất ông Tân), phường Uyên Hưng	1.500	1.500	1.500	100	Thẩm định BCK/TKT	nt
4	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Từ Văn Phước (đoạn từ nhà ông Hàng đến nhà bà Tuyền và từ nhà ông Hương đến nhà ông Thọ), phường Uyên Hưng	500	500	500	100	Lập tờ trình KHL/CNT	nt
5	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 35 (từ đường Uyên Hưng 37 đến nhà ông Sâm), phường Uyên Hưng	500	240	240	100	Lập tờ trình KHL/CNT	nt
6	Xây dựng HTTN, tham BTNN đường số 2 khu nhà ở căn bộ công chức thị xã Tân Uyên, khu phố 6, phường Uyên Hưng	10	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	Bổ sung mới (theo NQ 79)
7	Xây dựng HTTN, và BTNN từ đường số 1 khu nhà ở căn bộ công chức thị xã Tân Uyên đến giáp sườn Ông Hựu, phường Uyên Hưng.	10	0	0	100	nt	nt
8	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Uyên Hưng	10	0	0	100	nt	nt
II	Phường Thái Hòa	3.210	1.940	1.940	100		
9	Nâng cấp bê tông nhựa móng tuyến đường từ Thái Hòa 68 đến công phụ Trường THCS, Khu phố An Thành, phường Thái Hòa	1.540	1.540	1.540	100	Hoàn thành	KCM
10	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ Ngã ba nhà ông Ba Cư đến Cầu Bà Thấu (Giáp địa bàn phường Thạnh Phước), KP Phước Hải, phường Thái Hòa	1.000	200	200	100	Đã điều chỉnh chủ trương	nt
11	Xây dựng HTTN từ đường Thái Hòa 58 (nhà ông Thiện) đến đất ông Phùng (công nhân cầu Thanh Hải), KP Vĩnh Phước, phường Thái Hòa	10	0	0	100	Trình VCBĐT	nt
12	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ ngã ba nhà ông Ba Cư đến khu vực nhà Tân và có kênh rẽ xuống nhà ông Tài, KP Phước Hải, phường Thái Hòa	500	200	200	100	nt	CBĐT

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
13	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ DH401 (Nhà trọ ông Thương) đến ngã ba TT VH Thái Hòa, KP Tân Mỹ, phường Thái Hòa	50	0	0	100	Đã điều chỉnh chủ trương	nt
14	Xây dựng HTTN tuyến đường từ nhà ông ba Lương đến Trường học Cây Xay, KP Phước Hải, phường Thái Hòa	50	0	0	100	Trình VCBĐT	nt
15	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ Ngã ba Công ty Trung Quý đến Đình Thái Hòa và nhân re đến nhà ông Năm Tung, Khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa	50	0	0	100	nt	nt
16	Xây dựng hàng rào các khu đất công, đất công ích trên địa bàn phường Thái Hòa	10	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	Bổ sung mới (theo NQ 79)
III	Phường Tân Phước Khánh	3.170	3.000	3.000	100		
17	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 08 (từ giáp TPK 09 đến giáp TPK 10), phường Tân Phước Khánh	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 15%	KCM
18	Xây dựng mới văn phòng khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh	10	0	0	100	Chờ thanh lý	nt
19	Nâng cấp BTNN tuyến đường Tân Phước Khánh 31 (từ giáp Tô Vĩnh Diện đến giáp ranch Khánh Bình), phường Tân Phước Khánh	2.000	2.000	2.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 30%	nt
20	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 34 (từ nhà ông 7 Oai đến Đình Bung Cù), phường Tân Phước Khánh	40	0	0	100	Phê duyệt BCKTKT	CBĐT
21	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 32 (từ giáp DT 747B đến khu Tài đình cư Gò Sỏi), phường Tân Phước Khánh	50	0	0	100	Trình thẩm định BCKTKT	nt
22	Nâng cấp BTNN và lắp đặt công thoát nước tuyến đường TPK 42 (từ cây xăng Bình Hòa đến công ty River Door), phường Tân Phước Khánh	50	0	0	100	Phê duyệt BCKTKT	nt
23	Nâng cấp vỉa hè và lắp đặt công thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 22	10	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	Bổ sung mới (theo NQ 79)
24	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.	10	0	0	100	nt	nt
IV	Phường Thạnh Phước	1.120	2.100	2.100	100		
25	Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến (TĐBT) Thạnh Phước 6, Khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước	1.000	2.100	2.100	100	Hoàn thành	KCM
26	Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến (TĐBT) Cây Mè, Khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước	50	0	0	100	Phê duyệt BCKTKT	CBĐT
27	Xây dựng hoa viên Văn phòng các khu phố (Đư Khánh, Cây Chàm), phường Thạnh Phước	50	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	nt
28	Sửa chữa hàng rào và thềm nhừa nền sân UBND phường Thạnh Phước	10	0	0	100	nt	Bổ sung mới (theo NQ 79)

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
29	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Thạnh Phước	10	0	0	100	nt	nt
V	Phường Khánh Bình	4.170	1.380	1.380	100		
30	Nâng cấp hệ thống nhựa nông, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 64 và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 03, phường Khánh Bình	1.000	0	0	100	Trình duyệt BCKTKT	KCM
31	Nâng cấp bê tông nhựa và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 26 nối dài (Đoạn từ đường DT. 747B đến đường Trinh Hoài Đức), phường Khánh Bình	1.000	0	0	100	nt	nt
32	Xây dựng mới nhà ghi danh liệt sĩ phường Khánh Bình	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công	nt
33	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 73, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình	500	193	193	100	Đã phê duyệt BCKTKT	nt
34	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 12, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	500	187	187	100	Lựa chọn nhà thầu	nt
35	Xây dựng hoa viên liên khu phố Bình Chánh Đông và Khánh Lộc	50	0	0	100	Lập BCKTKT	CBĐT
36	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường nối KB-01 đến KB-05, khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình	50	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	nt
37	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 11 Khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	50	0	0	100	nt	nt
38	Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 11, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình	10	0	0	100	nt	Bổ sung mới (theo NQ 79)
39	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Khánh Bình	10	0	0	100	nt	nt
V1	Phường Tân Hiệp	3.200	3.000	3.000	100		
40	Nâng cấp BTNN tuyến đường Tân Hiệp 30, Tân Hiệp 31, Khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khởi hưởng đạt 30%	KCM
41	Xây dựng nương thoát nước Hố Tân Lưng, phường Tân Hiệp	1.000	1.000	1.000	100	Lựa chọn nhà thầu	nt
42	Xây dựng đường giao thông nội đồng số 7, khu phố Bà Trì, phường Tân Hiệp	1.000	1.000	1.000	100	nt	nt
43	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN đường Tân Hiệp 47, phường Tân Hiệp	50	0	0	100	Đã phê duyệt BCKTKT	CBĐT
44	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 49, 51, phường Tân Hiệp	50	0	0	100	nt	nt
45	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 48, phường Tân Hiệp	50	0	0	100	nt	nt

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
46	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 44, phường Tân Hiệp	50	0	0	0	Lập BCKTKT	nt
VII Phường Phú Chánh		1.070	1.000	1.000	100		
47	Xây dựng hệ thống mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 12 nối dài, phường Phú Chánh	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công	KCM
48	Nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 32, phường Phú Chánh	50	0	0	0	Đã phê duyệt BCKTKT	CBĐT
49	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Phú Chánh	10	0	0	0	Đã phê duyệt chủ trương	Bổ sung mới (theo NQ 79)
50	Nâng cấp bê tông nhựa nông và xây dựng mương thoát nước tuyến đường Khu phố Phú Trung (Đoạn từ Trương Lãi xe đến giáp đất ông Huỳnh Văn Chê), phường Phú Thạnh	10	0	0	0	nt	nt
VIII Phường Tân Vinh Hiệp		1.260	1.000	1.000	100		
51	Đầu tư hệ thống thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến DX06 (đoạn từ DT 746 đến nhà ông Phan Văn Hòa), khu phố Tân Hòa, phường Tân Vinh Hiệp	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 60%	KCM
52	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường DX 08, phường Tân Vinh Hiệp	50	0	0	0	Trình BCKTKT	CBĐT
53	Đầu tư hệ thống thoát nước và Nâng cấp nâng cấp bê tông nhựa nông tuyến đường từ D1 746 (Nhà ông Hiệp) đến nhà ông Tam 1, út, phường Tân Vinh Hiệp	50	0	0	0	Đang thẩm định đi dờ điện	nt
54	Đầu tư hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nông tuyến đường từ DT 746 (nhà Bà Liên) đến giáp ranh UBND phường Tân Vinh Hiệp, phường Tân Vinh Hiệp	50	0	0	0	Đã phê duyệt BCKTKT	nt
55	Xây dựng kho lưu trữ phường Tân Vinh Hiệp	50	0	0	0	Đã phê duyệt chủ trương	nt
56	Nâng cấp BTXMI và xây dựng hàng rào Nghĩa trang nhân dân phường Tân Vinh Hiệp	50	0	0	0	nt	nt
57	Xây dựng hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nông tuyến đường từ đất bà Cô Kim Tuyên đến giáp ranh đường DX 10, khu phố Hòa Nhựt	10	0	0	0	nt	Bổ sung mới (theo NQ 79)
IX Phường Vinh Tân		4.220	4.050	4.050	100		
58	Nâng cấp BTNN đường từ nhà bà Giáp đến nhà ông Thừa, khu phố 2, phường Vinh Tân	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 50%	KCM
59	Nâng cấp BTNN đường từ ông Giang khu phố 2 đến giáp đường GTNT, khu phố 3, phường Vinh Tân	1.050	1.050	1.050	100	nt	KCM

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
60	Nâng cấp BTNN đường Vinh Tân 19 đoạn từ nhà ông Hàm đến giáp đường GTNT nhà ông Dăm, khu phố 4, phường Vinh Tân	1.000	1.000	1.000	100	Đang thi công khối lượng đạt 70%	KCM
01	Nâng cấp BTNN đường từ ngã ba nhà ông Sân đến giáp đất ông Dọt, khu phố 5, phường Vinh Tân	1.000	1.000	1.000	100	Trình thẩm định BCKTKT	nl
62	Nâng cấp BTXXM đường Vinh Tân 28 đoạn từ nhà ông Diêu đến giáp Nghĩa trang khu phố 2, phường Vinh Tân	50	0	0	100	Đã phê duyệt BCKTKT	CBDT
63	Nâng cấp BTNN đường Vinh Tân 21 đoạn từ đất ông Giang đến giáp đất ông Diêu, khu phố 4, phường Vinh Tân	50	0	0	100	nl	nl
64	Nâng cấp BTNN đường Vinh Tân 09 nhà ông Bằng đến giáp đường Vinh Tân 12, khu phố 5, phường Vinh Tân	0	0	0	100	nl	nl
65	Nâng cấp BTNN đường từ ngã ba nhà ông Duy đến Đình Thản, Khu phố 3, phường Vinh Tân	50	0	0	100	Đã phê duyệt BCKTKT	nl
66	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường từ DHT 410 đến Công ty Tuấn Linh, Khu phố 6, phường Vinh Tân	10	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	Bổ sung mới (theo NQ 79)
67	Xây dựng nườ hàng rào bao quanh nghĩa địa - nghĩa trang nhân dân phường Vinh Tân	10	0	0	100	nl	nl
N	Phường Hội Nghĩa	4.230	4.000	4.000	100		
68	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường HN 09/1, HN 17/1 phường Hội Nghĩa	1.000	1.000	1.000	100	Chuẩn bị thi công	KCM
69	Nâng cấp hệ thống nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/3, HN 6/3 phường Hội Nghĩa	1.242	1.242	1.242	100	nl	nl
70	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 5/2, HN 6/2 phường Hội Nghĩa	1.234	1.234	1.234	100	Lựa chọn nhà thầu	nl
71	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/1, HN 7/1, HN 10/1 phường Hội Nghĩa	258	258	258	100	Chờ phê duyệt KHLCNT	nl
72	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/2, HN 8/2, HN 11/2 phường Hội Nghĩa	266	266	266	100	nl	nl
73	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 1/3, HN 13/3, HN 4/3 phường Hội Nghĩa	50	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	CBDT
74	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 19/1, HN 17/3, HN 22/3, đường Trần Y tế phường Hội Nghĩa	50	0	0	100	nl	nl
75	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/4, HN 3/4, HN 14/4, HN 9/3 phường Hội Nghĩa	50	0	0	100	CBDT	nl

STT	Danh mục	Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022		Tiến độ thực hiện đến 31/10/2022	Ghi chú
				Giá trị giải ngân	Tỷ lệ %		
76	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 25/3, HN 21/3, HN 7/5, đường sân banh phường Hội Nghĩa	50	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	nl
77	Xây dựng công. nhà bảo vệ, hàng rào UHND phường Hội Nghĩa.	10	0	0	100	nl	Bổ sung mới (theo NQ 79)
78	Xây dựng hàng rào các khu đất công, đất công ích trên địa bàn phường Hội Nghĩa.	10	0	0	100	nl	nl
79	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Hội Nghĩa 94	10	0	0	100	nl	nl
X1	Xã Thanh Hải	1.010	950	950	100		
80	Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường Thanh Hải 09, xã Thanh Hải	950	950	950	100	Đang thi công khối lượng đạt 80%	KCM
81	Xây dựng mới tuyến đường Thanh Hải 21 (Đoạn từ tuyến đường Thanh Hải 01 đến tương lưu học Thanh Hải)	50	0	0	100	CBDT	CBDT
82	Xây dựng hàng rào các khu đất công và căn nước ranh đất công ích trên địa bàn xã Thanh Hải.	10	0	0	100	nl	Bổ sung mới (theo NQ 79)
X11	Xã Bạch Đằng	40	0	0	100		
83	Xây dựng hàng rào các khu đất công và căn nước ranh đất công ích trên địa bàn xã Bạch Đằng	10	0	0	100	Đã phê duyệt chủ trương	Bổ sung mới (theo NQ 79)
84	Xây dựng mới đường giao thông nội đồng từ Công an xã (trụ sở mới, Tân Trạch) đến đường Bạch Đằng 13 (đất ông Lê Văn Hiệp, An Chở)	10	0	0	100	nl	CBDT (Bổ sung mới)
85	Nâng cấp BTNN và xây dựng HJTNN tuyến đường từ đất ông Nguyễn Văn Tâm (Điền Hoà) đến khu tái định cư (ấp Điền Hoà)	10	0	0	100	nl	nl
86	Xây dựng đường giao thông nội đồng và HJTNN từ đường Bạch Đằng 23 (nhà ông Nguyễn Văn Long, Điền Hoà) đến đất công (thửa đất 18 tờ BD số 10, Tân Trạch)	10	0	0	100	nl	nl

* Chỉ chủ: KCM: Công trình khởi công mới; CBDT: Công trình chuẩn bị đầu tư.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH QUYẾT TOÁN DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG

Phụ lục C1

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư Đại diện chủ đầu tư		Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2022	Dự kiến điều chỉnh cuối năm 2022	Thực hiện đến ngày 31/10/2022		Ước giá trị giải ngân đến ngày 31/12/2022	Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn (%)	Ghi chú
		Đại diện CĐT	Chủ đầu tư			Giá trị giải ngân	Tỷ lệ (%)			
	TỔNG CỘNG			2.250	2.253	415	18	2.250	100	
1	Công trình thu xử Tân Uyên	BQLDA		415	415	415	100	415	100	
2	Thảm họa, quyết toán các công trình dưới 500 triệu đồng còn lại			1.835	1.838	0	-	1.835	100	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Nguồn vốn tỉnh quản lý)

Biểu số 04

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	296.000	
A	VỐN TỈNH TẬP TRUNG	10.100	
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	100	
1	Di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao ven sông Đông Nai thị xã Tân Uyên	100	
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN	10.000	
2	Xây dựng kè chống sạt lở cù lao Rùa (vị trí cù Rùa)	10.000	
B	VỐN XÓ SỔ KIẾN THIẾT	80.900	
I	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	1.800	
3	Trường tiểu học Tân Vĩnh Hiệp B	1.000	
4	Trung học cơ sở Hội Nghĩa	800	
II	THỰC HIỆN DỰ ÁN	79.100	
5	Cải tạo nâng cấp mở rộng Trường THPT Tân Phước Khánh	100	
6	Trường TH Tân Phước Khánh B	40.000	
7	Trường THCS Vĩnh Tân	30.000	
8	Trường mầm non Thạnh Phước	5.000	
9	Trường Mẫu giáo Hoa Hồng	4.000	
C	VỐN TỈNH HỖ TRỢ CẤP HUYỆN	205.000	
I	THỰC HIỆN DỰ ÁN	205.000	
10	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 423 (đoạn từ ngã tư đường ĐH 409 đến giáp đường ĐT 747A)	5.000	
11	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 402, phường Tân Phước Khánh	200.000	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Nguồn vốn thị xã quản lý)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Mã số dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
	TỔNG CỘNG			209.678	
	Vốn phân cấp theo tiêu chí cho cấp huyện			209.678	
A	VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ CHO CẤP HUYỆN			209.678	
I	Chuẩn bị đầu tư			6.280	
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 409 (đoạn từ cầu Vĩnh Lợi đến ĐH 410)	BQLDA	7891634	300	
2	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 24 (đoạn từ đất ông Bình đến giáp đường Uyên Hưng 27), phường Uyên Hưng	nt	7949657	500	
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Lê Quý Đôn (ĐH 421) phường Uyên Hưng	nt	7949656	500	
4	Trụ sở làm việc của UBND phường Phú Chánh	nt		210	
5	Đường dẫn vào trường THCS Tân Hiệp	nt		400	
6	Đường dọc bờ kè sông Đồng Nai (đoạn từ quán Giò đến cầu Rạch Tre)	nt		100	
7	Xây dựng nhà quản lý trật tự xã hội - tập kết xe vi phạm của Công an thị xã	nt	7905967	300	
8	Đầu tư xây dựng tuyến đường N3 (từ khu dân cư Biconsi Uyên Hưng đến đường Phan Đình Phùng).	nt		500	
9	Đầu tư hệ thống hạ tầng, thủy lợi, tiêu, thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Thanh Hội	nt		100	
10	Xây dựng đường dọc hai bên Suối Chợ phường Tân Phước Khánh	nt		100	
11	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ chân cầu Thanh Hội đến chùa Khánh Sơn	nt	7896584	500	
12	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tô Vĩnh Diện (đoạn từ Cầu Xéo đến giáp đường ĐT 747B)	nt	7949655	500	
13	Nâng cấp thảm nhựa, chỉnh trang đường ĐH 420 (Đường Nguyễn Hữu Cảnh) từ dốc cây Quế đến ngã 3 công ty Bayer.	nt		100	Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên
14	Cải tạo, thay thế cây xanh dải phân cách đường ĐT 746 (từ vòng xoay Tân Hiệp đến ngã 3 Mười Mươi)	nt		100	nt
15	Trạm Trung chuyển rác Tân Hiệp	Phòng TN&MT		100	nt
16	Lắp đặt công thoát nước (đoạn từ đất ông Nguyễn Văn Dền qua hết khu vực nhà dân) khu phố Phú Bung, phường Phú Chánh	Phòng QLDT		100	
17	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Vành Đai L1 phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên	nt		100	
18	Giải phóng mặt bằng thi công hạ lưu công ngang Km 7+67 trên đường ĐT 747B (điểm đầu giáp ĐT 747B đến giáp mương Đâu Cù)	nt		100	
19	Duy tu sửa chữa đường Tô Hữu (từ ngã ba Thi Đới đến giáp đường ĐT 747 A) thị xã Tân Uyên	nt		200	
20	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt các trường: THCS Nguyễn Quốc Phú, THCS Lê Thị Trung, THCS Tân Phước Khánh, THCS Phú Chánh	Phòng GDĐT		100	

STT	Danh mục	Dại diện chủ đầu tư	Mã số dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
21	Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt các trường: TH Tân Phước Khánh A, TH Uyên Hưng, TH Thái Hòa A	nt		100	
22	Xây dựng thêm 06 phòng học Trường MN Hội Nghĩa	nt	7969527	200	
23	Xây dựng thêm 08 phòng học THCS Nguyễn Quốc Phú	nt	7969526	200	
24	Xây dựng thêm 12 phòng học trường THCS Phú Chánh	nt		100	
25	Công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng thập canh Cầu Bà Kiên	Phòng VHHT		100	
26	Cải tạo, nâng cấp công, hàng rào và một số hạng mục của Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Tân Uyên	Phòng LĐTBXH		100	Công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên - thành phố Tân Uyên
27	Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 72 khu phố Khánh Lộc và đường Khánh Bình 84 khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	Khánh Bình		100	
28	Xây dựng HTTN và BTNN đường Tân Hiệp 08, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp	Tân Hiệp		100	
29	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phường Thái Hòa	Thái Hòa		100	
30	Xây dựng Hoa viên khu phố An Thành, phường Thái Hòa	Thái Hòa	7939475	100	
31	Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 25, phường Phú Chánh	Phú Chánh		100	
32	Xây dựng Hoa viên khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh	Tân Phước Khánh		50	
33	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Uyên Hưng	Uyên Hưng		10	
34	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Hội Nghĩa	Hội Nghĩa		10	
II	Thực hiện dự án			118.100	
	Dự án khởi công mới			37.000	
35	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 401, phường Thái Hòa	BQLDA	7896581	10.000	
36	Nâng cấp BTNN và xây mương thoát nước đường Tân Hiệp 04 (đoạn từ Km1+200 đến đường Nguyễn Khuyến), phường Tân Hiệp	nt	7905966	5.000	
37	Nâng cấp BTNN và hệ thống thoát nước tuyến đường ĐX.02, khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp	nt	7896583	3.000	
38	Xây dựng hệ thống thoát nước và bê tông nhựa nóng tuyến đường ĐX 03, ĐX 01 khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp	nt	7896582	3.000	
39	Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Thạnh Phước	nt	7451481	1.000	
40	Xây dựng mới Hội trường 300 chỗ UBND phường Uyên Hưng	nt	7883292	1.000	
41	Xây dựng biểu tượng cá chép hoá rồng thị xã Tân Uyên	nt		1.000	
42	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dự kiến xây dựng trụ sở các ngành trên địa bàn thị xã	Phòng QLĐT		1.000	
43	Lập quy hoạch phân khu 04 phường: Phú Chánh, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa	nt		1.500	
44	Điều chỉnh quy hoạch phân khu 06 phường: Uyên Hưng, Khánh Bình, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước, Tân Hiệp	nt		1.500	

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Mã số dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
45	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường TH Vĩnh Tân	Phòng GDĐT	7969529	2.000	
46	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường THCS Thái Hòa	nt	7969525	2.700	
47	Xây dựng thêm 6 phòng học Trường MN Hoa Hương Dương	nt	7969528	1.800	
48	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Dư Khánh, phường Thanh Phước	Thanh Phước		500	
49	Xây dựng mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường giao thông nội đồng khu phố Phú Thọ, phường Phú Chánh	Phu Chánh		1.000	
50	Xây dựng mới văn phòng, Công viên khu phố 1, phường Uyên Hưng	Uyên Hưng		1.000	
	Dự án chuyển tiếp			32.000	
51	Mở rộng, nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 05 (đoạn từ đường Trinh Hoài Đức đến đường Khánh Bình 02)	BQLDA	7905790	5.000	
52	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 38 từ ĐH 409 nhà ông Võ Ngọc Ân khu phố 3 đến đường GTĐT khu phố 2, phường Vĩnh Tân	nt	7895255	3.000	
53	Nhà làm việc công an xã Bạch Đằng	nt	7917553	3.000	
54	Xây dựng Trụ sở dân quân thường trực khu Công nghiệp Nam Tân Uyên	nt	7917552	2.500	
55	Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thanh Hội	nt	7445710	4.000	
56	Trường MN Bạch Đằng	nt	7402433	8.000	
57	Xây dựng đường GTĐT Gò Đẻ (đoạn từ nhà ông Trà Anh Dũng đến tiệm điện Thu Lan), khu phố Dư Khánh, phường Thanh Phước	Thanh Phước	7952846	2.500	
58	Xây dựng Công viên khu phố Dư Khánh, phường Thanh Phước	nt	7929057	3.000	
59	Xây mới trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự phường Uyên Hưng	Uyên Hưng	7968821	1.000	
	Dự án thanh toán khối lượng			49.100	
60	Bê tông nhựa đường GTĐT đôi 16 (đoạn từ nhà bà Võ Thị Sứ đến nhà ông Trương Văn Mai), khu phố Cây Chàm	BQLDA	7826418	1.000	
61	Sửa chữa, gia cố sạt lở tuyến đường bờ sông, ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng	nt	7883290	500	
62	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 34 từ ĐH 409 nhà ông Trần Văn Quan khu phố 6 đến giáp đường GTNT xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên	nt	7895254	2.000	
63	Nâng cấp BTNN đường liên ấp Điều Hòa - Tân Trạch (đoạn từ nhà ông Phạm Văn Thanh đến nhà ông Võ Văn Danh), xã Bạch Đằng	nt	7883291	1.000	
64	Xây dựng hệ thống thoát nước đường GTĐT đôi 16 (đoạn từ đất bà Võ Thị Sứ đến nhà ông Nguyễn Văn Mai), khu phố Cây Chàm, phường Thanh Phước	nt	7895253	1.000	
65	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 425	nt	7678102	2.000	
66	Xây dựng mới trạm y tế xã Bạch Đằng	nt	7829796	800	
67	Nâng cấp bê tông nhựa đường GTNT từ ĐT 742 (nhà ông Luân) đến giáp đường ĐH 409, ấp 3, xã Vĩnh Tân	nt	7769796	3.000	
68	Xây dựng Trụ sở Khối Đoàn thể phường Thanh Phước	nt	7826419	2.000	
69	Xây dựng Trụ sở Khối Đoàn thể xã Tân Vinh Hiệp	nt	7833156	5.600	
70	Xây dựng bến xe khách Tân Uyên (dự án đầu tư)	Phòng QLĐT	7829836	500	

STT	Danh mục	Đại diện chủ đầu tư	Mã số dự án	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
71	Nhà tang lễ thị xã Tân Uyên	nt	7829837	500	
72	Xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐH 410 (đoạn từ giáp công ty TNHH Minh Thái Dương đến giáp Văn phòng khu phố 2), phường Vĩnh Tân	nt	7905432	2.000	
73	Xây dựng thêm 8 phòng học Trường Tiểu học Hội Nghĩa	Phòng GDDT	7931181	2.000	
74	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Uyên Hưng	nt	7931180	2.000	
75	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Thanh Phước	nt	7931179	2.000	
76	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Thái Hoa A	nt	7931177	3.000	
77	Xây dựng thêm 9 phòng học Trường Tiểu học Tân Vinh Hiệp A	nt	7931178	3.300	
78	Xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt Trường Tiểu học Phú Chánh, Tiểu học Tân Vinh Hiệp A, Tiểu học Tân Hiệp	nt	7931182	700	
79	Sửa chữa trụ sở, xây lại hàng rào và cải tạo khuôn viên của Công an thị xã	Công an thị xã	7932101	2.200	
80	Xây dựng các hạng mục: nhà xe ô tô, nhà kho vật chất; sân bóng đá mini, còi nhân tạo, cải tạo sửa chữa các hạng mục: phòng truyền thống, đường nội bộ, sân chào cờ, sơn sửa hàng rào xung quanh thuộc BCHQS thị xã Tân Uyên	BCHQS	7933853	2.500	
81	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Vĩnh Tân 21 từ ĐT 742 đến cây Gò, khu phố 4, phường Vĩnh Tân.	Vĩnh Tân	7909387	1.000	
82	Nâng cấp BTNN tuyến GTĐT Thanh Phước 4 (đoạn từ đất ông Nguyễn Huỳnh Trường đến Công ty CP Đầu tư xây dựng 3-2)	Thanh Phước	7928801	3.000	
83	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 15, Khánh Bình 16, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình	Khánh Bình	7935756	2.000	
84	Nâng cấp BTNN và xây dựng công thoát nước tuyến đường TPK 38 (từ giáp đường ĐH 402 đến giáp đường TPK 09)	Tân Phước Khánh	7930405	500	
	Thanh, quyết toán các công trình dưới 500 triệu đồng			3.000	
III	Công trình do UBND xã - phường làm Chủ đầu tư			33.680	Kèm phụ lục 04
IV	Công trình bổ sung mới do UBND xã - phường làm Chủ đầu tư			51.618	Kèm phụ lục 05

* Ghi chú: , CBĐT: Chuẩn bị đầu tư; CTĐT: Chủ trương đầu tư; BQLDA: Ban quản lý dự án; QLĐT: Quản lý đô thị; GDDT: Giáo dục đào tạo; BCHQS: Ban chỉ huy Quân sự; VHHT: Văn hóa Thông tin; TN&MT: Tài nguyên và Môi trường

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH UBND XÃ PHƯỜNG
(Chủ đầu tư: UBND xã - phường)

Dvt: triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
TỔNG CỘNG		33.680	
I	Phường Uyên Hưng	5.000	
1	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 36 (từ đường ĐT 747 đến công ty nhôm Tân Mai), phường Uyên Hưng	500	TTKL
2	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 37 (đoạn từ HTX Ba Nhất đến đất ông Luyện), phường Uyên Hưng	1.000	CTCT
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Uyên Hưng 53 (đoạn từ ĐT 746 đến lò gạch Phú Bình), phường Uyên Hưng	500	TTKL
4	Nâng cấp BTNN tuyến đường Uyên Hưng 18 (đoạn từ nghĩa trang đến nhà ông Năm Kem), phường Uyên Hưng	1.000	CTCT
5	Nâng cấp BTNN tuyến đường Uyên Hưng 19 (đoạn từ đường ĐH 422 đến đất ông Lai), phường Uyên Hưng	1.000	nt
6	Xây dựng mới BTNN, hệ thống thoát nước tuyến đường từ đường ĐT 747a đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 7, phường Uyên Hưng	1.000	nt
II	Phường Thái Hòa	3.400	
7	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ cống nhà ông Sáu Mập đến ống cấp nước Dĩ An (Cống Kênh), khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa.	1.400	TTKL
8	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ ĐH 401 (Nhà trọ ông Thanh sửa xe) đến nghĩa địa nhà ông Hùng khu phố An Thành, phường Thái Hòa.	500	nt
9	Xây dựng hệ thống mương thoát nước từ khu dân cư (đất bà Chi) đến đường Thái Hòa 58 (đất ông Liêm), khu phố Vinh Phước, phường Thái Hòa.	1.000	CTCT
10	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ phòng khám đa khoa khu vực Thái Hòa đến nhà ông Tư Lạ, khu phố An Thành, phường Thái Hòa	500	TTKL
III	Phường Tân Phước Khánh	5.500	
11	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 06 (từ giáp đường Võ Thị Sáu đến giáp đường Lý Tự Trọng), phường Tân Phước Khánh	500	TTKL
12	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 07 (từ ngã 3 nhà ông Bậm đến khu Tái định cư Gò Sứ), phường Tân Phước Khánh	1.000	nt
13	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 36 (từ giáp ĐH 402 đến giáp ranh Thái Hòa), phường Tân Phước Khánh	2.000	CTCT
14	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 24 (từ nhà ông Đỗ Văn Lợi đến nhà ông Trần Văn Út), phường Tân Phước Khánh	1.000	TTKL
15	Xây dựng hệ thống thoát nước đoạn đường TPK 10 và TPK 13, phường Tân Phước Khánh.	1.000	nt

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
IV	Phường Thạnh Phước	1.000	
16	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường GTĐT đôn 16 (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Mai đến nhà ông Trương Tuấn Kiệt), khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước	1.000	TTKL
V	Phường Khánh Bình	880	
17	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 07, phường Khánh Bình	880	nt
VI	Phường Tân Hiệp	5.000	
18	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 16 đoạn từ đường Vĩnh Lợi đến đường Nguyễn Khuyến, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp	1.000	TTKL
19	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 10 đoạn từ Tân Hiệp 13 đến nhà bà Cảnh, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp	1.500	CTCT
20	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 11 đoạn từ Tân Hiệp 10 đến đường Tân Hiệp 12, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp	1.500	nt
21	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 39, khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp	500	TTKL
22	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 53 đoạn từ đường ĐT 746 đến đường Tân Hiệp 51, khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp.	500	nt
VII	Phường Phú Chánh	2.000	
23	Nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 21, phường Phú Chánh.	500	TTKL
24	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Phú Chánh 29, khu phố Phú Bung, phường Phú Chánh.	500	TTKL
25	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Phú Chánh 08, phường Phú Chánh.	500	CTCT
26	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN tuyến đường GTND khu phố Phú Bung (đoạn từ nhà ông Dương Văn Thè đến Suối Cái), phường Phú Chánh..	500	TTKL
VIII	Phường Tân Vĩnh Hiệp	2.000	
27	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường từ Lò Vương Thảo đến ngã ba nhà ông Nghĩa, phường Tân Vĩnh Hiệp	1.000	TTKL
28	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường từ ĐX 01 (ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Vạn khu phố Tân Hóa đến nhà ông Lê Văn Qué, khu phố Tân An), phường Tân Vĩnh Hiệp	1.000	nt
IX	Phường Vĩnh Tân	2.400	
29	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước đường từ ngã ba Trường lái đến nhà ông Thạnh, khu phố 5, phường Vĩnh Tân.	900	TTKL
30	Nâng cấp BTNN đường Vĩnh Tân 27 từ ĐH 410 đến giáp đất bà Gặp, phường Vĩnh Tân.	500	nt
31	Nâng cấp BTNN đường Vĩnh Tân 13 đoạn từ nhà ông út Ôi khu phố 5 đến giáp đường Vĩnh Tân 17 bà Duyên, khu phố 4, phường Vĩnh Tân.	1.000	nt
X	Phường Hội Nghĩa	2.500	

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
32	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường HN 3/1, HN 11/1, HN 14/1 và xây dựng mương thoát nước khu phố 1, phường Hội Nghĩa.	1.000	TTKL
33	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường HN 4/1, HN 13/1, HN 15/1, phường Hội Nghĩa	1.000	nt
34	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường HN 9/2, HN 12/2, HN 13/2, phường Hội Nghĩa	500	nt
XI	Xã Thạnh Hội	3.500	
35	Xây dựng nhà bia liệt sĩ xã Thạnh Hội	2.000	CTCT
36	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Thạnh Hội 04 (hai bên) đoạn giáp Khu tái định cư đến giáp bến đò Thanh Hiệp xã Thạnh Hội	1.500	TTKL
XII	Xã Bạch Đằng	500	
37	Xây dựng bờ kè và hành lang khu vực Bến phà Bạch Đằng - Bình Lợi (Đồng Nai)	500	CTCT

* Ghi chú: CTCT: Công trình chuyển tiếp; TTKL: Thanh toán khối lượng.

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
DANH MỤC BỔ SUNG MỚI CÁC CÔNG TRÌNH UBND XÃ PHƯỜNG
(Chủ đầu tư: UBND xã - phường)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
TỔNG CỘNG		51.618	
I	Phường Yên Hưng	5.160	
1	Xây dựng mới văn phòng khu phố 7, phường Yên Hưng.	1.000	KCM
2	Xây dựng mới bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phường Yên Hưng.	1.000	nt
3	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Yên Hưng 26 (từ đường ĐH 411 đến đất ông Tuấn và từ Yên Hưng 26 đến giáp đất ông Tâm), phường Yên Hưng	1.000	CTCT
4	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Từ Văn Phước (đoạn từ nhà ông Hồng đến nhà bà Tiên và từ nhà ông Hương đến nhà ông Thơ), phường Yên Hưng	1.000	CTCT
5	Nâng cấp BTNN và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Yên Hưng 35 (từ đường Yên Hưng 37 đến nhà ông Sâm), phường Yên Hưng	1.000	KCM
6	Xây dựng HTTN, thảm BTN đường số 2 khu nhà ở cán bộ công chức thị xã Tân Uyên, khu phố 6, phường Yên Hưng.	50	CBĐT
7	Xây dựng HTTN, và BTNN từ đường số 1 khu nhà ở cán bộ công chức thị xã Tân Uyên đến giáp suối Ông Hựu, phường Yên Hưng.	50	nt
8	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Yên Hưng	50	nt
9	Xây dựng mới văn phòng khu phố 3 và khu-phố 4, phường Yên Hưng	10	nt
II	Phường Thái Hòa	4.200	
10	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ Ngã ba nhà ông ba Cư đến Cầu Bà Thảo (Giáp địa bàn phường Thạnh Phước), KP Phước Hải, phường Thái Hòa	2.000	KCM
11	Xây dựng HTTN từ đường Thái Hòa 58 (nhà ông Thiện) đến đất ông Phụng (cổng chân cầu Thạnh Hội), KP Vĩnh Phước, phường Thái Hòa	1.000	nt
12	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ ngã ba nhà ông ba Cư đến khu vực mã Tàu và có nhánh rẽ xuống nhà ông Tài, KP Phước Hải, phường Thái Hòa	1.000	nt
13	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ ĐH401 (Nhà trọ ông Thương) đến ngã ba TTVH Thái Hòa, KP Tân Mỹ, phường Thái Hòa	50	CBĐT
14	Xây dựng HTTN tuyến đường từ nhà ông ba Lượng đến Trường học Cây Xay, KP Phước Hải, phường Thái Hòa.	50	nt
15	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ Ngã ba Công ty Trung Quý đến Đình Thái Hòa và nhánh rẽ đến nhà ông Năm Tùng, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa	50	nt
16	Xây dựng hàng rào các khu đất công, đất công ích trên địa bàn phường Thái Hòa	50	nt
III	Phường Tân Phước Khánh	2.750	

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
17	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 08 (từ giáp TPK 09 đến giáp TPK 10), phường Tân Phước Khánh	1.000	CTCT
18	Xây dựng mới văn phòng khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh	500	KCM
19	Nâng cấp BTNN tuyến đường Tân Phước Khánh 31 (từ giáp Tô Vĩnh Diện đến giáp ranh Khánh Bình), phường Tân Phước Khánh	1.000	CTCT
20	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 34 (từ nhà ông 7 Oai đến Đình Bung Cù), phường Tân Phước Khánh	50	CBĐT
21	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 32 (từ giáp ĐT 747B đến khu Tái định cư Gò Sờ), phường Tân Phước Khánh	50	nt
22	Nâng cấp BTNN và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường TPK 42 (từ cây xăng Bình Hòa đến công ty River Door), phường Tân Phước Khánh	50	nt
23	Nâng cấp vỉa hè và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường Tân Phước Khánh 22	50	nt
24	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Tân Phước Khánh.	50	nt
IV	Phường Thạnh Phước	3.600	
25	Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến GTĐT Thạnh Phước 6, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước	2.000	TTKL
26	Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến GTĐT Cây Me, khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước	1.000	KCM
27	Xây dựng hoa viên Văn phòng các khu phố (Dư Khánh, Cây Chàm), phường Thạnh Phước	50	CBĐT
28	Sửa chữa hàng rào và thảm nhựa nền sân UBND phường Thạnh Phước	500	KCM
29	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Thạnh Phước	50	CBĐT
V	Phường Khánh Bình	9.320	
30	Nâng cấp bê tông nhựa nóng, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 64 và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 03, phường Khánh Bình	1.500	KCM
31	Nâng cấp bê tông nhựa và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 26 nối dài (Đoạn từ đường ĐT 747B đến đường Trịnh Hoài Đức), phường Khánh Bình	1.500	nt
32	Xây dựng mới nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Khánh Bình	2.500	CTCT
33	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 73, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình	1.620	nt
34	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Khánh Bình 12, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	1.000	nt
35	Xây dựng hoa viên liên khu phố Bình Chánh Đông và Khánh Lộc	1.000	KCM
36	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường nối KB-01 đến KB-05, khu phố Khánh Tân, phường Khánh Bình	50	CBĐT
37	Nâng cấp bê tông nhựa xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 11 Khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình	50	nt

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
38	Nâng cấp bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước đường Khánh Bình 11, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình	50	nt
39	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Khánh Bình	50	nt
VI	Phường Tân Hiệp	4.010	
40	Nâng cấp BTNN tuyến đường Tân Hiệp 30, Tân Hiệp 31, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp	1.000	CTCT
41	Xây dựng mương thoát nước Hồ Tân Long, phường Tân Hiệp	1.000	nt
42	Xây dựng đường giao thông nội đồng số 7, khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp	1.000	nt
43	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN đường Tân Hiệp 47, phường Tân Hiệp	50	CBĐT
44	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 49, 51, phường Tân Hiệp	50	nt
45	Xây dựng hệ thống thoát nước và BTNN tuyến đường Tân Hiệp 48, phường Tân Hiệp	850	KCM
46	Xây dựng hệ thống thoát nước đường Tân Hiệp 44, phường Tân Hiệp	50	CBĐT
47	Xây dựng mới văn phòng khu phố Tân Hội và khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp	10	nt
VII	Phường Phú Chánh	3.600	
48	Xây dựng hệ thống mương thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 12 nối dài, phường Phú Chánh	2.500	CTCT
49	Nâng cấp BTNN tuyến đường Phú Chánh 32, phường Phú Chánh	1.000	KCM
50	Xây dựng hàng rào các khu đất công trên địa bàn phường Phú Chánh	50	CBĐT
51	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng mương thoát nước tuyến đường khu phố Phú Trung (Đoạn từ Trường lái xe đến giáp đất ông Huỳnh Văn Ghê), phường Phú Chánh	50	nt
VIII	Phường Tân Vĩnh Hiệp	2.650	
52	Đầu tư hệ thống thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến ĐX06 (đoạn từ ĐT 746 đến nhà ông Phan Văn Hòa), khu phố Tân Hóa, phường Tân Vĩnh Hiệp	1.000	CTCT
53	Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp BTNN tuyến đường ĐX 08, phường Tân Vĩnh Hiệp	500	KCM
54	Đầu tư hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ ĐT 746 (Nhà ông Hiệp) đến nhà ông Tám Lùi, phường Tân Vĩnh Hiệp	500	nt
55	Đầu tư hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ ĐT 746 (nhà Bà Hân) đến giáp ranh UBND phường Tân Vĩnh Hiệp, phường Tân Vĩnh Hiệp	500	nt
56	Xây dựng kho lưu trữ phường Tân Vĩnh Hiệp	50	CBĐT
57	Nâng cấp BTXM và xây dựng hàng rào Nghĩa trang nhân dân phường Tân Vĩnh Hiệp	50	nt
58	Xây dựng hệ thống thoát nước và Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường từ đất bà Cổ Kim Tuyền đến giáp ranh đường ĐX 10, khu phố Hóa Nhựt	50	nt
IX	Phường Vĩnh Tân	5.610	

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
59	Nâng cấp BTNN đường từ nhà bà Gáp đến nhà ông Thừa ,khu phố 2, phường Vĩnh Tân	1.000	CTCT
60	Nâng cấp BTNN đường từ ông Giang khu phố 2 đến giáp đường GTNT ,khu phố 3, phường Vĩnh Tân	1.000	nt
61	Nâng cấp BTNN đường Vĩnh Tân 19 đoạn từ nhà ông Hâm đến giáp đường GTNT nhà ông Dâm, khu phố 4, phường Vĩnh Tân.	1.000	nt
62	Nâng cấp BTNN đường từ ngã ba nhà ông Sản đến giáp đất ông Dọt, khu phố 5, phường Vĩnh Tân.	1.000	KCM
63	Nâng cấp BTXM đường Vĩnh Tân 28 đoạn từ nhà ông Diệu đến giáp Nghĩa trang khu phố 2, phường Vĩnh Tân	500	nt
64	Nâng cấp BTNN đường Vĩnh Tân 21 đoạn từ đất ông Giang đến giáp đất ông Diệu, khu phố 4, phường Vĩnh Tân	500	nt
65	Nâng cấp BTNN đường từ ngã ba nhà ông Duy đến Đình Thần, Khu phố 3, phường Vĩnh Tân.	500	nt
66	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN đường từ ĐH 410 đến Công ty Tuấn Linh, khu phố 6, phường Vĩnh Tân	50	CBĐT
67	Xây dựng mới hàng rào bao quanh nghĩa địa - nghĩa trang nhân dân phường Vĩnh Tân.	50	nt
68	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường Vĩnh Tân 30, phường Vĩnh Tân	10	nt
X	Phường Hội Nghĩa	5.800	
69	Nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường HN 09/1, HN 17/1 phường Hội Nghĩa	1.000	CTCT
70	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/3, HN 6/3 phường Hội Nghĩa	1.000	nt
71	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 5/2, HN 6/2 phường Hội Nghĩa	1.000	nt
72	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/1, HN 7/1, HN 10/1 phường Hội Nghĩa	500	KCM
73	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/2, HN 8/2, HN 11/2 phường Hội Nghĩa	500	nt
74	Xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Hội Nghĩa 94	500	nt
75	Xây dựng công, nhà bảo vệ, hàng rào UBND phường Hội Nghĩa.	1.050	nt
76	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 1/3, HN 13/3, HN 4/3 phường Hội Nghĩa	50	CBĐT
77	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 19/1, HN 17/3, HN 22/3, đường Trạm Y tế phường Hội Nghĩa	50	nt
78	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 2/4, HN 27/3, HN 14/4, HN 9/3 phường Hội Nghĩa	50	nt
79	Nâng cấp bê tông nhựa nóng và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường HN 23/3, HN 21/3, HN 7/5, đường sân banh phường Hội Nghĩa	50	nt
80	Xây dựng hàng rào các khu đất công, đất công ích trên địa bàn phường Hội Nghĩa.	50	nt
XI	Xã Thạnh Hội	2.050	

Stt	Danh mục	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
81	Công trình nâng cấp bê tông nhựa tuyến đường Thạnh Hội 09, xã Thạnh Hội	2.000	CTCT
82	Xây dựng hàng rào các khu đất công và cắm mốc ranh đất công ích trên địa bàn xã Thạnh Hội.	50	CBĐT
XII	Xã Bạch Đằng	2.868	
83	Xây dựng mới các văn phòng ấp Bình Hưng, Tân Long, xã Bạch Đằng	500	CTCT
84	Xây dựng mới các văn phòng ấp Điều Hòa, Tân Trạch xã Bạch Đằng	500	CTCT
85	Xây dựng hàng rào các khu đất công và cắm mốc ranh đất công ích trên địa bàn xã Bạch Đằng	500	KCM
86	Nâng cấp BTNN và xây dựng HTTN tuyến đường từ đất ông Nguyễn Văn Tám (Điều Hòa) đến khu tái định cư (ấp Điều Hòa)	1.268	nt
87	Xây dựng mới đường giao thông nội đồng từ Công an xã (trụ sở mới, Tân Trạch) đến đường Bạch Đằng 13 (đất ông Lê Văn Hiệp, An Chử)	50	CBĐT
88	Xây dựng đường giao thông nội đồng và HTTN từ đường Bạch Đằng 23 (nhà ông Nguyễn Văn Long, Điều Hòa) đến đất công (thửa đất 18 tờ BĐ số 10, Tân Trạch)	50	nt

* Ghi chú: KCM: Công trình khởi công mới; CBĐT: Công trình chuẩn bị đầu tư; CTCT: Công trình chuyển tiếp

