

BÁO CÁO THẨM TRA
Tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022
và kế hoạch đầu tư công năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về điều chỉnh tên công trình trong danh mục điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND thị xã;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày / /2022 của HĐND thị xã Tân Uyên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 (nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý) - lần 3;

Thực hiện Thông báo số 194/TB-HĐND ngày 18/10/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về kết luận hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp lần thứ sáu (thường lệ cuối năm 2022) Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ban Kinh tế-Xã hội báo cáo với HĐND thị xã kết quả thẩm tra như sau:

I. Kết quả ước thực hiện đầu tư công năm 2022

- Đối với nguồn vốn do tỉnh quản lý: giá trị khối lượng thực hiện, nghiệm thu và giải ngân đạt 93% (thanh toán khối lượng và tạm ứng).

- Nguồn vốn thị xã quản lý: khối lượng thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch. Trong năm thực hiện 226 công trình, trong đó chuẩn bị đầu tư 81 công trình (đã chấp thuận chủ trương đầu tư 79 công trình); thực hiện dự án 145 công trình (khởi công mới 52 công trình, dự án chuyển tiếp 80 công trình, thanh toán khối lượng 13 công trình). Đến cuối năm có 109/226 công trình – dự án có khối lượng giải ngân.

Nhìn chung, việc thực hiện đầu tư công trong năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn chung của cả nước nhưng tiến độ thực hiện và giải ngân của thị xã đạt tỷ lệ cao (96%), trong đó nguồn vốn thị xã quản lý đạt 100%, cho thấy việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Ban KT-XH nhất trí với kết quả ước thực hiện đầu tư công năm 2022 của UBND thị xã.

II. Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 và thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025. Kế hoạch đầu tư công năm 2023 ưu tiên bố trí vốn thực hiện mục tiêu chỉnh trang đô thị, các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Tân Uyên và tiến tới thành phố Tân Uyên.... Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo hướng đô thị hóa của thị xã, Phần đầu trước năm 2025, thị xã Tân Uyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại II theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã Tân Uyên lần thứ XII.

Trong năm 2023, thị xã Tân Uyên dự kiến thực hiện 220 công trình với kinh phí 505,578 tỷ đồng. Trong đó vốn tỉnh quản lý 11 công trình (296 tỷ đồng); vốn thị xã quản lý 209 công trình (209,678 tỷ đồng). Các công trình thực hiện theo thứ tự ưu tiên theo danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phù hợp với mục tiêu phát triển của thị xã và Nghị quyết Đại hội đảng bộ đề ra,

Ban Kinh tế - xã hội nhất trí với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND thị xã về kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đề nghị UBND thị xã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và đúng theo quy định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình ước thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023 trình tại kỳ họp lần thứ sáu HĐND thị xã khóa III. Trình HĐND thị xã xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- TT-HĐND, BTT-UBMTTQ thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND;
- Thành viên Ban KT-XH;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Ngô Văn Thảo